

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI NATURA IMPIANTISTICA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RISONANZA MAGNETICA PRESSO L'OSPEDALE DI URBINO (PU) - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CONTO FINALE - CUP F31B2100043002 - CIG 94254818F9**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Facente Funzione;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili della UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecnica , della UOC Controllo di Gestione e Supporto all'Area Contabilità, Bilancio, e Finanza in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" ;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
2. Di prendere atto della relazione sul conto finale e della ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore Dei Lavori, *ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici*;
3. Di liquidare alla Ditta ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L., *esecutrice dei lavori impiantistici* - P.IVA 01906340672 – a consuntivo dei lavori, la somma complessiva di €. 130.840,02, al lordo di IVA al 22%, *per le seguenti fatture*:
 - n. 79 del 08/08/2023 dell'importo di €. 72.318,38 al lordo di IVA al 22%, *a saldo dello stato finale*;
 - n. 84 del 18/09/2023 dell'importo di €. 23.117,06, al lordo di IVA al 22%, *per la realizzazione delle opere di miglioria*;
 - n. 85 del 18/09/2023 dell'importo di €. 35.404,58, al lordo di IVA al 22%, *per l'adeguamento prezzi sullo stato finale e sulle opere di miglioria*;
4. Di liquidare alla Consultec Soc. Coop. , con sede a d Ancona – P.IVA 02548160429, le competenze professionali, a saldo relative alla Direzione Lavori, nonché aggiornamento prezzi del progetto esecutivo



degli impianti meccanici ed elettrici, delle schermature e finiture, sala esami nuova RM dell'Ospedale di Urbino, per un importo complessivo di €. 38.054,68, al lordo del CNPAIA e di IVA al 22%, *giusta fattura n. FATTPA 20 23 del 29/08/2023*;

5. di dare atto che la ripartizione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1051/AV1 del 22/09/2022, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;
6. Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 168.894,70, al lordo di IVA e CNPAIA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", *Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8*, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;
7. Di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Nadia Storti)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario F.F.
(Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA' TECNICHE AST PESARO URBINO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii..

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*) e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti.

L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (*Organizzazione del servizio sanitario regionale*).

ANAC delibere attuative del Codice dei contratti pubblici.

Legge Regionale 8 agosto 2022 n. 19 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";

DGR Marche n. 1170 del 19/09/2022 "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1,2 LR 8/08/2022 n. 19";

DD.GG.RR. N. 1385/2022 e n. 1718/2022 la Giunta Regionale ha provveduto a dettare indirizzi per regolare i rapporti tra ASUR e le istituite AST.

Si richiamano i seguenti Atti Aziendali:

Determina DAV1 7 maggio 2021 n. 590 (*Realizzazione dei lavori e degli impianti per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino – Approvazione progetto esecutivo – Determinazioni*).

Determina Sub-Commissario AV1 n.1429 del 15.12.2022 (*Realizzazione dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino-CIG 94254818F9 – CUP F31B2100043002 – Subappalto – Autorizzazione*).

Determina DAV1 17.11.2022 n. 1330 (*Lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica presso P.O. di Urbino – aggiudicazione e determinazioni*).

Determina DAV1 22.09.2022 n. 1051 (*lavori impiantistici per installazione nuova risonanza magnetica presso P.O. di Urbino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) d.l. 76/2020 e art. 63 d.lgs. 50/2016 - aggiornamento ddav1 n. 590/2021. Determinazioni*).

DGRM 1851/2022 assegnazione budget provvisorio AST PU.

DGR Marche n. 769 del 30/05/2023 "Art. 2 comma 2 D.lgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed approvazione schema di contratto".

Determina del Commissario Straordinario dell' AST PU n. 572 del 16/05/2023 (*Realizzazione dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova Risonanza Magnetica presso l'Ospedale di Urbino (PU)- Approvazione e liquidazione 1^ SAL - CUP F31B2100043002 - CIG 94254818F9*)

Motivazione

Con Determina 31 marzo 2022, n. 250/DG ASUR e ss.mm.ii. si provvedeva ad approvare il Programma triennale dei lavori pubblici dell'ASUR Marche per le annualità 2022-2023-2024, tra i quali figurano anche i lavori per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino.

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori di cui sopra, si provvedeva con determina del 7 maggio 2021 n. 590/DAV1 all'approvazione dei relativi progetti esecutivi e con determina del 22 settembre 2022 n. 1051/DAV1 a dar seguito ai lavori impiantistici, con procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e art. 63 D.Lgs. 50/2016.



Con Determina DAV1 17 novembre 2022 n. 1330 venivano approvate le risultanze di gara per l'affidamento dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino (CIG 94254818F9; CUP F31B21000430002) e per l'effetto ne veniva disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L., con sede in Silvi (TE) via Statale Nord n. 8/B - P.IVA 01906340672.

Per i lavori edili per l'adeguamento delle strutture e dei locali destinati a ospitare la nuova Risonanza Magnetica, si procedeva invece mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 120/2022). Risultava aggiudicataria la ditta BLUPOWER S.R.L., con un ribasso d'asta al 1%, per un importo di € 1 oltre oneri di sicurezza e IVA, come da relativa Scheda prot. n. 7/2022.

Per i lavori di schermatura si procedeva mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 120/2022). Risultava aggiudicataria la ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., con un ribasso del 19,20%, per un importo di € 92.523,87 oltre oneri di sicurezza e IVA, come da relativa Scheda prot. n. 15/2022.

Pertanto, il Quadro Economico per i lavori connessi all'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino, a seguito delle risultanze di gara, risulta così modificato:

| A. LAVORI | | |
|---|---|---------------------|
| A.1 OPERE EDILI | | |
| Importo dei lavori a base di gara | € | 138.351,63 |
| Oneri la sicurezza compresi nei prezzi | € | 2.677,30 |
| Oneri speciali per la sicurezza | € | 7.436,60 |
| A.2 OPERE IMPIANTISTICHE | | |
| Importo dei lavori a base di gara | € | € 390.908,94 |
| Oneri per la sicurezza | € | 8.299,51 |
| A.3 OPERE DI SCHERMATURA | | |
| Importo dei lavori a base di gara | € | 92.523,87 |
| Oneri per la sicurezza | € | 3.498,26 |
| Totale Lavori | € | 643.696,11 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA sui lavori a base d'appalto | € | 141.613,14 |
| Spese tecniche | € | 100.000,00 |
| CNPAIA e IVA su spese tecniche | € | 26.880,00 |
| Incentivo | € | 4.631,93 |
| Imprevisti ed economie | € | 73.143,63 |
| Contributo ANAC | € | 375,00 |
| Somme ribasso d'asta | € | 209.660,19 |
| Totale somme a disposizione | € | 556.303,89 |
| TOTALE | | |
| IMPORTO TOTALE DI PROGETTO | € | 1.200.000,00 |

In data 21/11/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori impiantistici, con la Ditta ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L., con sede in Silvi (TE) via Statale Nord n. 8/B - P.IVA 01906340672, per un importo complessivo di €. 399.208,45, al netto di IVA, di cui €. 390.908,94, per lavori ed €. 8.299,51, quali oneri per la sicurezza; in data 30/11/2022 veniva redatto il verbale di inizio lavori, che si sarebbero dovuti ultimare il 29/03/2023; tuttavia la Ditta il 23/03/2023 ha chiesto una proroga dei termini contrattuali di ulteriori 14 giorni;



Con nota del 13/03/2023 acquisita al Prot. n. 0030532|13/04/2023|AST-PU|PROAV1|A, il Direttore dei lavori Ing. Francesco Palmieri della Ditta Consultec soc. coop. con sede ad Ancona, presentava alla stazione appaltante la documentazione contabile relativa al 1^ SAL a tutto il 27/03/2023 e con determina del Commissario Straordinario dell'AST PU n. 572 del 16/05/2023, si provvedeva ad approvarne tutta la documentazione ed autorizzare la liquidazione alla Ditta esecutrice degli impianti;

Successivamente, in data 21/07/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Palmieri presentava alla stazione appaltante tutta la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, evidenziando che :

- I lavori consegnati il 30/11/2022, sono terminati il 12/04/2023, per effetto delle sospensione e delle proroghe concesse;
- Il conto finale dei lavori compilato in data 05/07/2023 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

| | |
|--|----------------------|
| Totale netto dei lavori | €. 399.208,45 |
| A dedurre acconti già corrisposti: | |
| Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2023 | €. 339.931,09 |
| | |
| Risulta il credito complessivo dell'impresa | €. 59.277,36 |

Durante l'esecuzione dei lavori, il RUP ha richiesto per il tramite del Direttore dei Lavori, di far eseguire all'appaltatore delle lavorazioni migliorative per utilità della stazione appaltante, la cui contabilizzazione, sulla base di prezzi di contratto ammonta ad €. 26.145,11, che a seguito dell'applicazione del ribasso di gara offerto nella misura del 27,526%, ammonta a netti €. 18.948,41, pari a circa il 4,7% dell'importo originario di contratto. Tali modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.L gs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 26 del del D.L. n. 50/2022 e della legge di bilancio 2023, è stato previsto un meccanismo di adeguamento dei prezzi (riferito al Prezziario Regionale), pertanto il Direttore dei lavori, ha stimato un ulteriore importo da liquidare pari ad 29.020,15 al netto di IVA, corrispondente ad un importo lordo di €. 35.404,58,

Pertanto la Ditta esecutrice dei lavori, ELETTRIDRAULICA SILVI SRL , con sede a Silvi (TE), a consuntivo di tutti i lavori ha emesso le seguenti fatture:

- n. 79 del 08/08/2023 dell'importo di €. 72.318,38 al lordo di IVA al 22%, a saldo dello stato finale;
- n. 84 del 18/09/2023 dell'importo di €. 23.117,06, al lordo di IVA al 22%, per la realizzazione delle opere di miglioria;
- n. 85 del 18/09/2023 dell'importo di €. 35.404,58, al lordo di IVA al 22%, per l'adeguamento prezzi sullo stato finale e sulle opere di miglioria;

Visto che, con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 590/AV1 del 07/05/2021 è già stata liquidata la progettazione degli impianti meccanici ed del elettrici, schermature e finiture per la ristrutturazione dei locali del nuovo sito della RM presso l' Ospedale di Urbino, alla Società Consultec soc. coop., con sede ad Ancona, in Via Isonzo n. 104 - P.IVA: 02548160429, per un importo complessivo di €. 36.356,54 al lordo degli oneri previdenziali e di IVA al 22% ;

Considerato che in data 28/07/2020 è stato sottoscritto un atto di estensione di disciplinare d'incarico per la Direzione Lavori degli impianti con la Società Consultec soc. Coop, e successivamente in data 14/01/2022, una modifica dei corrispettivi contrattuali, per intervenute modifiche e per l'aggiornamento prezzi, per un importo complessivo netto di €. 29.992,65, corrispondente ad un importo lordo di €. 38.054,68, giusta fattura FATTPA 20_23 del 29/09/2023;



Si precisa inoltre che la ripartizione e la successiva liquidazione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1051/AV1 del 22/09/2022, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;

Si ritiene di poter autorizzare la liquidazione alla Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI SRL, con sede a Silvi (TE), esecutrice dei lavori, l'importo complessivo di €. 130.840,02, al lordo di IVA al 22%, e alla *Consultec soc. coop. con sede ad Ancona*, un importo complessivo di €. 38.054,68, al lordo degli oneri di legge;

Pertanto la spesa complessiva del presente provvedimento ammonta ad €. 168.894,70, al lordo degli oneri di legge, e viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. Di approvare gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante,
2. Di prendere atto della relazione sul conto finale e della ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore Dei Lavori, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici;
3. Di liquidare alla Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L., esecutrice dei lavori impiantistici - P.IVA 01906340672 – a consuntivo dei lavori, la somma complessiva di €. 130.840,02, al lordo di IVA al 22%, per le seguenti fatture:
 - n. 79 del 08/08/2023 dell'importo di €. 72.318,38 al lordo di IVA al 22%, a saldo dello stato finale;
 - n. 84 del 18/09/2023 dell'importo di €. 23.117,06, al lordo di IVA al 22%, per la realizzazione delle opere di miglioria;
 - n. 85 del 18/09/2023 dell'importo di €. 35.404,58, al lordo di IVA al 22%, per l'adeguamento prezzi sullo stato finale e sulle opere di miglioria;
4. Di liquidare alla Consultec Soc. Coop. , con sede a d Ancona – P.IVA 02548160429, le competenze professionali, a saldo relative alla Direzione Lavori, nonché aggiornamento prezzi del progetto esecutivo degli impianti meccanici ed elettrici, delle schermature e finiture, sala esami nuova RM dell'Ospedale di Urbino, per un importo complessivo di €. 38.054,68, al lordo del CNPAIA e di IVA al 22%, giusta fattura n. FATTPA 2023 del 29/08/2023;
5. di dare atto che la ripartizione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1051/AV1 del 22/09/2022, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;
6. Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 168.894,70, al lordo di IVA e CNPAIA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati



indisponibili”, Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on line aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Si attesta l’avvenuta verifica circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione all’*Albo on line*:

INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati specificati nel campo “allegati”)

Il Responsabile dell’istruttoria

Dott.ssa Magi Emanuela

Il Responsabile del procedimento

Ing. Silvia Arseni

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE CONTABILE

ALLEGATI

