

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

Oggetto: **REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RISONANZA
MAGNETICA PRESSO L'OSPEDALE DI URBINO (PU) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^
SAL, STATO FINALE E CONTABILITA' FINALE - CUP: F31B21000430002 - CIG: 9322629CD0**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti, della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Bilancio, Contabilità e Finanze in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile".

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati del 1^ Stato avanzamento lavori e dello stato finale relativi alla realizzazione dei lavori edili per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A;
2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2023, emesso dal RUP, *ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici*;
3. Di approvare la relazione del Direttore dei lavori su conto finale, redatta dall' Ing. Carlo Ripanti dell'Interstudio di Pesaro;
4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 12/06/2023, dal RUP, Ing. Silvia Arseni, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice;
5. Di liquidare alla Ditta BLUPOWER srl, *esecutrice dei lavori edili* - P.IVA 02104010448 - la somma complessiva di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, per come segue:
 - €. 163.312,08 corrispondente all'importo contrattuale, *giusta fattura n.24/PA del 30/06/2023*;
 - €. 30.215,72, per compensazione/adeguamento prezzi sui lavori eseguiti, *giusta fattura n. 35/PA del 05/09/2023*;
6. Di liquidare all'Interstudio di Pesaro, quale progettista e Direttore dei lavori, la somma complessiva di €. 22.796,21, al lordo di CNPAIA e di IVA al 22%, corrispondente alle prestazioni professionali per progettazione, Direzione lavori, CPE e CSE, nonché aggiornamento prezzi, giuste fatture:



- n. 31 del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;
 - n. 32 del 07/09/2023 dell'importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;
7. Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 216.324,01 , al lordo di IVA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", *Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8*, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;
8. Di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Nadia Storti

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Dott. Matteo Biraschi

Il Direttore Sanitario F.F.

Dr. Edoardo Berselli

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. PATRIMONIO-NUOVE OPERE-ATTIVITA' TECNICHE AST PESARO URBINO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii..

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*) e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti.

L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (*Organizzazione del servizio sanitario regionale*).

ANAC delibere attuative del Codice dei contratti pubblici.

Legge Regionale 8 agosto 2022 n. 19 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";

DGR Marche n. 1170 del 19/09/2022 "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1,2 LR 8/08/2022 n. 19";

DD.GG.RR. N. 1385/2022 e n. 1718/2022 la Giunta Regionale ha provveduto a dettare indirizzi per regolare i rapporti tra ASUR e le istituite AST.

DGRM 1851/2022 assegnazione budget provvisorio AST PU.

DGR Marche n. 769 del 30/05/2023 "Art. 2 comma 2 D.lgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed approvazione schema di contratto".

Si richiamano i seguenti Atti Aziendali:

Determina DAV1 7 maggio 2021 n. 590 (*Realizzazione dei lavori e degli impianti per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino – Approvazione progetto esecutivo – Determinazioni*).

Determina Sub-Commissario AV1 n.1429 del 15.12.2022 (*Realizzazione dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino-CIG 94254818F9 – CUP F31B2100043002 – Subappalto – Autorizzazione*).

Determina DAV1 17.11.2022 n. 1330 (*Lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica presso P.O. di Urbino – aggiudicazione e determinazioni*).

Determina del Direttore Generale AST –PU n. 704 del 23/06/2023" Direttore Amministrativo Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino – Nomina";

Determina del Direttore Generale AST –PU n. 705 del 23/06/2023" Nomina Direttore Sanitario Facente Funzioni".

Motivazione

Con Determina 31 marzo 2022, n. 250/DG ASUR e ss.mm.ii. si provvedeva ad approvare il Programma triennale dei lavori pubblici dell'ASUR Marche per le annualità 2022-2023-2024, tra i quali figurano *anche i lavori per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino*.

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori di cui sopra, si provvedeva con determina del 7 maggio 2021 n. 590/DAV1 all'approvazione dei relativi progetti esecutivi e ad autorizzare l'affidamento diretto dei lavori edili, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 (convertito in L.



120/2022), con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante procedura telematica;

A conclusione della procedura di gara telematica, con scheda di aggiudicazione n. 7/2022, è stato affidato l'appalto dei lavori edili alla Ditta BLUPOWER srl, con sede a San Benedetto- P.IVA 02104010448, che ha offerto un ribasso sui lavori dell' 1,00%, per un importo complessivo contrattuale di €. 148.465,53, al netto di IVA, di cui €. 138.351,62 per lavori ed €. 10.113,90, per oneri della sicurezza;

Con determina del 22 settembre 2022 n. 1051/DAV1 si provvedeva ad autorizzare l'affidamento dei lavori impiantistici, con procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e art. 63 D.Lgs. 50/2016;

Con Determina DAV1 17 novembre 2022 n. 1330 venivano approvate le risultanze di gara per l'affidamento dei lavori di natura impiantistica per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino (CIG 94254818F9; CUP F31B21000430002) e per l'effetto ne veniva disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L., con sede in Silvi (TE) via Statale Nord n. 8/B - P.IVA 01906340672.

Per i lavori di schermatura si procedeva mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (convertito in L. 120/2022). Risultava aggiudicataria la ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., con un ribasso del 19,20%, per un importo di € 92.523,87 oltre oneri di sicurezza e IVA, come da relativa Scheda prot. n. 15/2022.

Pertanto, il Quadro Economico per i lavori connessi all'installazione di una nuova risonanza magnetica presso il P.O. di Urbino, a seguito delle risultanze di gara, risulta così modificato:

A. LAVORI		
A.1 OPERE EDILI		
Importo dei lavori a base di gara	€	138.351,63
Oneri la sicurezza compresi nei prezzi	€	2.677,30
Oneri speciali per la sicurezza	€	7.436,60
A.2 OPERE IMPIANTISTICHE		
Importo dei lavori a base di gara	€	€ 390.908,94
Oneri per la sicurezza	€	8.299,51
A.3 OPERE DI SCHERMATURA		
Importo dei lavori a base di gara	€	92.523,87
Oneri per la sicurezza	€	3.498,26
Totale Lavori	€	643.696,11
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori a base d'appalto	€	141.613,14
Spese tecniche	€	100.000,00
CNPAIA e IVA su spese tecniche	€	26.880,00
Incentivo	€	4.631,93
Imprevisti ed economie	€	73.143,63
Contributo ANAC	€	375,00
Somme ribasso d'asta	€	209.660,19
Totale somme a disposizione	€	556.303,89
TOTALE		
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€	1.200.000,00



In data 20/09/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori edili, con la Ditta BLUPOWER srl , con sede a San Benedetto del Tronto(AP) - in Via Pasubio n. 1/L P.IVA 02104010448 - per un importo complessivo contrattuale di €. 148.465,53, al netto di IVA, €. 138.351,62 pe lavori ed €. 10.113,90, per oneri della sicurezza;

In data 20/10/2022 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori, che si sarebbero dovuti ultimare il 03/03/2023; i lavori sono stati sospesi per complessivi 70 giorni: dal 01/02/2023 e ripresi il 12/04/2023, pertanto la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori veniva stabilita il giorno 12 maggio 2023;

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 12 maggio 2023;

Con nota del 28/06/2023 acquisita al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A, *il Direttore dei lavori Ing. Carlo Ripanti* dell'Interstudio srl di Pesaro presentava alla stazione appaltante la documentazione contabile relativa al 1^ SAL e allo stato finale a tutto il 12/06/2023;

Ai sensi dell'art. 26 del del D.L. n. 50/2022 e della legge di bilancio 2023, è stato previsto un meccanismo di compensazione di aggiornamento dei prezzi (riferito al Prezziario Regionale), pertanto il Direttore dei lavori, ha stimato un maggior importo da liquidare pari ad €. 27.468,84, al netto di IVA, corrispondente ad un importo lordo di €. 30.215,73, *giusta fattura n. 35/PA del 05/09/2023*, emesso dalla Ditta esecutrice dei lavori;

A seguito di una modifica contrattuale relativa all'incarico di progettazione, CSP e CSE, intervenuta in data 14/01/2022, con riferimento alle prestazioni della Direzione Lavori e CSE in fase di esecuzione e per effetto dell'aggiornamento dei prezzi corrispondente ad un importo complessivo di €. 17.966,75, al netto di CNPAIA %) e di IVA al 22%, , l'INTERSTUDIO srl di Pesaro ha emesso rispettivamente n. 2 fatture:

- n. 31 del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;
- n. 32 del 07/09/2023, dell'importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;

Si ritiene di poter autorizzare la liquidazione alla Ditta Blupower srl, esecutrice dei lavori l'importo complessivo di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, e all'Interstudio di Pesaro, un importo complessivo di €. 22.796,21, al lordo degli oneri di legge;

Pertanto la spesa complessiva del presente provvedimento ammonta ad €. 216.324,01, al lordo degli oneri di legge, e viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. Di approvare gli elaborati del 1^ Stato avanzamento lavori e dello stato finale relativi alla realizzazione dei lavori edili per l'installazione di una nuova risonanza magnetica presso l'Ospedale di Urbino, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante al Prot. n. 0055189|28/06/2023|AST-PU|PROAV1|A;
2. Di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2023, emesso dal RUP, *ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme sui lavori pubblici*;
3. Di approvare la relazione del Direttore dei lavori su conto finale, redatta dall' Ing. Carlo Ripanti dell'Interstudio di Pesaro;



4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 12/06/2023, dal RUP, Ing. Silvia Arseni, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice;
5. Di liquidare alla Ditta BLUPOWER srl , *esecutrice dei lavori edili* - P.IVA 02104010448 - la somma complessiva di €. 193.527,80, al lordo di IVA al 10%, per come segue:
 - €. 163.312,08 corrispondente all'importo contrattuale , *giusta fattura n.24/PA del 30/06/2023*;
 - €. 30.215,72, per compensazione/adeguamento prezzi sui lavori eseguiti, *giusta fattura n. 35/PA del 05/09/2023*;
6. Di liquidare all'Interstudio di Pesaro, quale progettista e Direttore dei lavori, la somma complessiva di €. 22.796,21, al lordo di CNPAIA e di IVA al 22%, corrispondente alle prestazioni professionali per progettazione, Direzione lavori, CPE e CSE, nonché aggiornamento prezzi , giuste fatture:
 - n. 31 del 07/09/2023 dell'importo di €. 13.248,79, al lordo degli oneri di legge;
 - n. 32 del 07/09/2023 dell'importo di €. 9.547,42, al loro degli oneri di legge;
7. Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, che ammonta ad €. 216.324,01 , al lordo di IVA, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio 2023, al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", *Autorizzazione n. AV1TECPAT 2023 n. 45 sub 8*, come da determina n. 1330/AV1 del 17/11/2022;
8. Di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si richiede la pubblicazione all'Albo *on line*:

INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati specificati nel campo "allegati")

Il responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Magi Emanuela

Il Responsabile del procedimento

Ing. Silvia Arseni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato n.1:

- Attestazione Contabile

