

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**ASUR**  
N. DEL

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE  
ASUR**

---

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di approvare la relazione sul conto finale e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Balducci e Prof. Luigino Dezi, dello studio tecnico con sede ad Ancona in Via di Passo Varano n. 306 B, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
2. Di approvare il certificato di collaudo statico, presentato dal'Ing. Antonio Marconi, dello studio tecnico sito in Fermignano, in Via G. Mazzini n. 32, acquisito agli atti della stazione appaltante;
3. Di approvare la contabilità relativa alle liste in economia degli anni 2020,2021, 2022, acquisite agli atti della stazione appaltante;
4. di liquidare alla Ditta IMPRECOM srl con sede a Monza (MB) in Via in Via Porta Lodi n. 2 - P.IVA 08572150962, esecutrice dei lavori, la somma di €. 3.830,98 al lordo di IVA al 10% giusta fattura n. 42 del 22/02/2023, corrispondente alle detrazioni per infortuni;

Numero	26	Pag. 2
Data	31 MAG. 2023	

5. Di prendere atto della liquidazione dei lavori eseguiti in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3,4 del 2020 per un importo di €. 7.802,46, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 440 del 31/12/2020;
6. Di prendere atto della liquidazione dei lavori eseguiti in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3, del 2021 per un importo di €. 12.451,30 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 127 del 30/04/2021, nonché quelli relativi alla lista in economia n. 4/2021 per un importo lordo di €. 7.569,55, giusta fattura n. 19 del 31/01/2022;
7. Di autorizzare la liquidazione alla Ditta Imprecom srl di Monza, dei lavori affidati in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia dal n. 1 al n. 10 del 2022 per un importo di €. 16.684,51 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 44 del 22/02/2023;
8. Di autorizzare la liquidazione alla Ditta Imprecom srl di Monza, dei lavori affidati in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, di riqualificazione di alcuni locali al 1<sup>a</sup> seminterrato, a seguito dei lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza della canna fumaria del blocco "D" dell'Ospedal di Urbino (PU), dell'importo di €. 34.987,20, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 43 del 22/02/2023;

Numero	26	Pag. 3
Data	31 MAG. 2023	

9. Di autorizzare la liquidazione, a saldo, delle competenze professionali relative al saldo della Direzione lavori, perizia di variante SCIA, contabilità, al Prof. Ing. Luigino Dezi e al Dott. Ing. Alessandro Balducci dello studio tecnico con sede ad Ancona in Via di Passo Varano n. 306/B per un importo complessivo di €. 12.429,06 al lordo degli oneri di legge, giuste fatture:
- n. 3 del 26/01/2023 dell'importo di €. 6.214,53, al lordo degli oneri di legge, al Prof. Ing. Dezi Luigino;
  - n. 7 del 21/02/2023 dell'importo di €. 6.214,53 al lordo degli oneri di legge, all'ing. Alessandro Balducci;
10. Di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali relative alla redazione del certificato di collaudo statico, presentato dall'Ing. Antonio Marconi, con studio in Fermignano in Via G. Mazzini n. 32, dell'importo di €. 13.703,04, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 12/001 del 01/02/2023;
11. di dare atto che la ripartizione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 340/AV1 del 11/03/2021, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;
12. di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, ammontante ad €. 109.458,10 al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, è compatibile con il bilancio di previsione 2022 approvato con determina DGASUR 987/2022, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio, è registrata al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" per l'anno 2022 ed è prevista nel budget di competenza, per come è stato assegnato all'Area Vasta n. 1;
13. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
14. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. Marche n. 19 del 08.08.2022.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AST DI ANCONA  
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE**

*Dr.ssa Nadia Storti*

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
*Dott. Riccardo Mario PSOLI*

Per il parere infrascritto:

**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Commissario Straordinario AST di Ancona in funzione di Commissario Liquidatore.

*Il Responsabile*  
*Ing. Silvia Arseni*

**SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE**

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili con il bilancio di previsione 2022 approvato con determina DGASUR 987/2022.

*Il Responsabile ff del Controllo di Gestione*  
*Dott. Alessandro Ianniello*

**BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZE**

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei conti e all'esercizio di competenza.

*Il Responsabile Bilancio, Contabilità e*  
*Finanze*  
*Dott.ssa Cinzia Gregorini*

*Gregorini*

La presente determina consta di n. 14. Non sono presenti allegati.



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**

**Normativa di riferimento:**

Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. e i.;

- D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. , D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.
- Regolamento ASUR- "Affidamento contratti di lavori e di servizi d' architettura ed ingegneria con le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."
- Regolamento attuazione disciplina criteri affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016);
- Linee guida Anac attuative del d.lgs n. 50/2016 e s. m. e i;
- Decreto legge "Rilancio" 19 maggio 2020 n. 34 art. 207 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle Imprese appaltatrici;
- Legge Regionale 8 agosto 2022 n. 19 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DGR Marche n. 1170 del 19/09/2022 "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi 1,2 LR 8/08/2022 n. 19";
- DD.GG.RR. N. 1385/2022 e n. 1718/2022 la Giunta Regionale ha provveduto a dettare indirizzi per regolare i rapporti tra ASUR e le istituite AST;

**Si richiamano le seguenti determinine:**

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 591/ASURDG del 23/07/2008 "Incarichi professionali per verifiche tecniche per la riduzione del rischio sismico – area vasta di Urbino e Fano (PU) - Indizione gara";
- Determina del Direttore Generale n. 489/ASURDG del 27/05/2009 "Incarichi professionali per verifiche tecniche per la riduzione del rischio sismico – area vasta di Urbino e Fano (PU) – approvazione atti di gara";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 251/ASURDG del 26/04/2018 "Schema di regolamento ad oggetto: Affidamento contratti di lavori e di servizi d'architettura ed ingegneria con le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." – APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELEGA ALLE AA.VV."
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 612/DGASUR del 29/10/2018 " Regolamento attuazione disciplina criteri affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) – Approvazione".
- Determina del Direttore Generale n. 295/ASURDG del 07/06/2019" "Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2020/2021 e dell'elenco annuale 2019";
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1028/DGAV1 del 07/10/2019 "LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE";

- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 726/AV1 del 30/06/2020 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA";
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1109/AV1 del 16/10/2020 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) –ANTICIPAZIONE SUL PREZZO CONTRATTUALE , AI SENSI DELL'ART. 35 C. 18 DEL D.LGS N. 50/2016 E S. M. EI .";
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 340/AV1 del 11/03/2021 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ SAL – NOMINA COLLABORATORI DEL RUP " ;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 749/AV1 del 28/05/2021 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ SAL;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1017/AV1 del 23/07/2021 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3^ SAL;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 665/AV1 del 06/06/2022 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4^ SAL;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1297/AV1 del 11/11/2022 " LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DEL BLOCCO "D" DELL' OSPEDALE DI URBINO (PU) – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5^ SAL E COMPETENZE PROFESSIONALI DELLA DL AL 5^ SAL;
- Determina del Commissario Straordinario AST Pesaro Urbino n. 1 del 04/01/2023 "Preso d'atto nomina e relativo insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST Pesaro Urbino) : Dott.ssa Maria Capalbo".
- Determina del Commissario Straordinario AST Pesaro Urbino n. 11 del 17/01/01/2023 "Nomina sub-Commissario dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST Pesaro Urbino) con funzioni di Direzione Sanitaria : Dr. Edoardo Berselli".
- Determina del Commissario Straordinario AST Pesaro Urbino n. 12 del 17/01/01/2023 "Nomina Sub-Commissario dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST Pesaro Urbino) con funzioni di Direzione Amministrativa : Dott.ssa Anna Olivetti".

**PREMESSO CHE:**

- Con determina del Direttore Generale n. 733/ASURDG del 29/11/2016 si è provveduto a programmare per il triennio 2017-2018-2019 gli interventi necessari da realizzare nel corso degli anni, tra questi è stato repertoriato anche quello denominato "Adeguamento strutturale palazzina "D" Ospedale di Urbino" ;

- Con provvedimento del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1028/DGAV1 del 07/10/2019 si è provveduto a nominare il RUP, Dott. Ing. Arseni Silvia, Dirigente in servizio presso U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche AV1 e ad approvare il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

**IMPORTO DEI LAVORI A CORPO**

Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso	673.791,64
Oneri per la sicurezza ordinari(non soggetti a ribasso)	<u>55.401,44</u>
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO</b>	<b>€ 729.193,08</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA 10% sui lavori a base d'appalto	72.919,30
Spese tecniche	110.000,00
CNPAIA 4% e IVA 22% su spese tecniche	29.568,00
Spese gara ANAC	375,00
Incentivo	10.208,70
Imprevisti (IVA compresa)	47.735,92
Opere di finitura in economia non previste nel contratto (IVA 10%)	<u>200.000,00</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 470.806,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

nonché ad autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 e art. 36 comma 9-bis del codice degli contratti, mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori, tramite indagine di mercato con richiesta di offerta ad almeno 15 ditte aventi i necessari requisiti, considerato che l'importo a base d'asta è di €. 729.193,08, di cui €. 673.791,64 per lavori ed €. 55.401,44, quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

L'Ufficio tecnico dell'Area Vasta n. 1 dopo aver predisposto gli atti di gara e aver esperito la gara, con determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 726/AV1 del 30/06/2020 ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto alla Ditta IMPRECOM srl con sede a Monza (MB) in Via Porta Lodi n. 2 - P.IVA 08572150962, per un importo complessivo, al netto di IVA, pari ad Euro 538.624,59 di cui €. 483.223,15 per lavori, corrispondenti al ribasso offerto del 28,283% sull'importo a base d'asta, ed €. 55.401,44, quali oneri per la sicurezza;

Pertanto il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, risulta così modificato:

**IMPORTO DEI LAVORI**

Importo dei lavori	483.223,15
Oneri per la sicurezza ordinari(non soggetti a ribasso)	<u>55.401,44</u>

<b>TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>€ 538.624,59</b>
<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA 10% sui lavori a base d'appalto	53.862,45
Spese tecniche	110.000,00
CNPAIA 4% e IVA 22% su spese tecniche	29.568,00
Spese gara ANAC	375,00
Incentivo	10.208,70
Imprevisti (IVA compresa)	66.792,77
Economie di gara	190.568,49
Opere di finitura in economia non previste nel contratto (IVA 10%)	200.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 661.375,41</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

- Il 31/07/2020 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto con la Ditta IMPRECOM srl di Monza e in data 30 settembre 2020 veniva redatto verbale di inizio lavori;
- Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1109/AV1 del 16/10/2020, si è provveduto a concedere alla Ditta aggiudicataria, l'anticipazione del prezzo contrattuale dell'importo di €. 118.497,41, al lordi di IVA, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.;
- Con successiva determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 340/AV1 del 11/03/2021, si è provveduto ad approvare la documentazione relativa al 1^ SAL, a liquidare la ditta esecutrice per un importo corrispondente ad €. 137.449,65, al lordo di IVA, nonché a nominare i collaboratori del RUP;
- Con provvedimento del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 749/AV1 del 28/05/2021, si è approvata la documentazione relativa al 2^ SAL e liquidato la ditta esecutrice dei lavori, per un importo di €. 133.107,55, al lordo di IVA;
- Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 1017 del 23/07/2021 si è approvata la documentazione relativa al 3^ SAL e liquidato la ditta esecutrice dei lavori, per un importo di €. 137.204,87, al lordo di IVA;
- Con successivo provvedimento del DGAV1 n. 1623 del 31/12/2021 si è approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, con il seguente quadro economico:

		GARA	PERIZIA	differenza
A	IMPORTO DEI LAVORI			
	lavori al netto	483.223,15	624.529,97	



	Oneri della sicurezza	55.401,44	74.557,52	
	Totale lavori (IVA esclusa)	538.624,59	699.087,49	160.462,90
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	IVA 10%	53.862,46	69.908,75	16.046,29
	Spese tecniche	110.000,00	110.000,00	
	CNPAIA 4%+ IVA22% su spese tecniche	29.568,00	29.568,00	
	spese gara ANAC	375,00	375,00	
	Incentivi	10.208,70	10.208,70	
	Imprevisti ( iva compresa)	66.792,76	66.792,76	
	economie di gara	190.568,49	14.059,30	176.509,19
	opere di finiture in economia non previste nel contratto (iva 10% inclusa)	200.000,00	200.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>661.375,41</b>	<b>500.912,51</b>	
<b>A+B</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

concedendo inoltre una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60;

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 665 del 06/06/2022 si è approvata la documentazione relativa al 4^ SAL e liquidato la ditta esecutrice dei lavori, per un importo di €. 137.503,32, al lordo di IVA;

Con atto del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 1297 del 11/11/2022 si è approvata la documentazione relativa al 5^ SAL, liquidato la Ditta esecutrice e le competenza professionali della Direzione Lavori al 5^ SAL, per un importo complessivo di €. 128.047,26, al lordo degli oneri di legge;

Con nota del 24/01/2023, acquisita al ns. protocollo al n. 004976/25/01/2023|AST-PU|PROAV1|A, il Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Balducci, presentava alla stazione appaltante la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e dal quale emerge che l'importo complessivo dei lavori appaltati allo stato finale ammontano ad Euro 699.100,28, al netto di IVA (al 10%);

Rimane un importo da corrispondere all'impresa appaltatrice IIMPRECOM srl di Monza una somma pari ad €. 3.830,98, al lordo di IVA del 10%, , corrispondenti alle detrazioni per infortuni, La ditta ha emesso fattura n. 42 del 22/02/2023;

Visto che, in corso d'opera, si sono resi necessari lavori eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito in L n. 120/2020 e ss.mm.e ii., previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza -

Numero	26	Pag. 10
Data	31 MAG. 2023	

P.IVA 08572150962, per un importo complessivo di €. 44.507,82, al lordo di IVA 22%, così suddivisi;

- €. 7.802,46, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 440 del 31/12/2020, relativi alla realizzazione delle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3,4 del 2020;
- €. 12.451,30 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 127 del 30/04/2021, ed €. 7.569,55, giusta fattura n. 19 del 31/01/2022 relativi alla realizzazione delle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3,4 del 2021;
- €. 16.684,51 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 44 del 22/02/2023, relativi alla realizzazione delle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia dal n. 1 al n. 10 del 2022;

Si sono altresì resi necessari altri lavori eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito in L n. 120/2020 e ss.mm.e ii., previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza, per un importo complessivo di €. 34.987,20, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n.43 del 22/02/2023 di riqualificazione di alcuni locali al 1° seminterrato, a seguito dei lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza della canna fumaria del blocco "D" dell'Ospedal di Urbino (PU),

Visto che:

- in data 5 ottobre 2020 veniva sottoscritto il disciplinare d'incarico professionale tra il rappresentante dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU) e lo Studio tecnico Balducci e Dezi con sede ad Ancona - per un importo complessivo di €. 30.795,92 al netto di CNPAIA e di IVA , per la redazione della SCIA, perizia variante, contabilità e Direzione lavori, affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120/2020;
- l'Ing. Alessandro Balducci ha emesso fattura n. 7 del 21/02/2013 dell'importo di €. 6.214,53, al lordo degli oneri di legge, a saldo di dette competenze professionali;
- il Prof. Ing. Luigino Dezi ha emesso fattura n. 3 del 2023 dell'importo di €. 6.214,53, al lordo degli oneri di legge, a saldo di dette competenze professionali;

Visto che:

- in data 12 novembre 2020 veniva sottoscritto il disciplinare d'incarico professionale tra il rappresentante dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 di Fano (PU) e lo Studio tecnico dell'Ing. Antonio Marconi, con sede a Fermignano (PU) - per un importo complessivo di €. 10.800,00 al netto di CNPAIA e di IVA, per il servizio di collaudatore statico dei lavori di che trattasi, affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120/2020;
- in data 19/10/2022, presentava a questa stazione appaltante il certificato di collaudo statico relativo all'intervento di miglioramento sismico delle strutture del Blocco "D" dell'Ospedale di Urbino (PU), e in data 01/02/2023 emetteva la relativa fattura n. 12/001, dell'importo di €. 13.703,04, al lordo degli oneri di legge;

*Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Alessandro Balducci e dal Prof. Ing. Luigino Dezi, in qualità di Direttori dei Lavori, con i quali si certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e che rimane un credito residuo netto dell'Impresa come segue:*

- €. 3.482,71, riferito ai lavori del contratto principale (CIG: 8058900EA6);
- €. 13.675,82, relativo ai lavori in economia (CIG ZAB2FE00B3 - (liste in economia dal n. 1 al n. 10 del 2022)
- €. 28.678,03, relativo ai lavori in economia (CIG Z513815F08)

Si precisa inoltre che, la ripartizione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 340/AV1 del 11/03/2021, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;

La spesa complessiva del presente provvedimento ammontante ad €. 109.458,10, al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A., è compatibile con il bilancio di previsione 2022 approvato con determina DGASUR 987/2022, ed ha la seguente imputazione:

Competenza	Conto Co.ge	Descrizione conto	importo	Rif. sub autorizzazione/ prenotazione eventuale
Anno 2022	0102020204	Fabbricati indisponibili	109.458,10	AV1TECPAT 2022 Numero 45 Sub 8

*Tanto premesso, per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:*

Numero	26	Pag. 12
Data	31 MAG. 2023	

1. Di approvare la relazione sul conto finale e l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Balducci e Prof. Luigino Dezi, dello studio tecnico con sede ad Ancona in Via di Passo Varano n. 306 B, acquisiti agli atti di questa stazione appaltante;
2. Di approvare il certificato di collaudo statico, presentato dall'Ing. Antonio Marconi, dello studio tecnico sito in Fermignano, in Via G. Mazzini n. 32, acquisito agli atti della stazione appaltante;
3. Di approvare la contabilità relativa alle liste in economia degli anni 2020, 2021, 2022, acquisite agli atti della stazione appaltante;
4. di liquidare alla Ditta IMPRECOM srl con sede a Monza (MB) in Via in Via Porta Lodi n. 2 - P.IVA 08572150962, esecutrice dei lavori, la somma di €. 3.830,98 al lordo di IVA al 10% giusta fattura n. 42 del 22/02/2023, corrispondente alle detrazioni per infortuni;
5. Di prendere atto della liquidazione dei lavori eseguiti in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3,4 del 2020 per un importo di €. 7.802,46, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 440 del 31/12/2020;
6. Di prendere atto della liquidazione dei lavori eseguiti in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, affidati alla Ditta Imprecom srl di Monza, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia 1,2,3, del 2021 per un importo di €. 12.451,30 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 127 del 30/04/2021, nonché quelli relativi alla lista in economia n. 4/2021 per un importo lordo di €. 7.569,55, giusta fattura n. 19 del 31/01/2022;



Numero	26	Pag. 13
Data	31 MAG, 2023!	


7. Di autorizzare la liquidazione alla Ditta Imprecom srl di Monza, dei lavori affidati in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, relativi alle opere edili di assistenza muraria per spostamento impianti e altre opere propedeutiche ai lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del blocco "D" delle liste in economia dal n. 1 al n. 10 del 2022 per un importo di €. 16.684,51 al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 44 del 22/02/2023;
8. Di autorizzare la liquidazione alla Ditta Imprecom srl di Monza, dei lavori affidati in economia, *ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/202 e ss.mm.e ii)*, previsti nel quadro economico di spesa, ed esclusi dall'appalto principale, di riqualificazione di alcuni locali al 1<sup>a</sup> seminterrato, a seguito dei lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza della canna fumaria del blocco "D" dell'Ospedal di Urbino (PU), dell'importo di €. 34.987,20, al lordo di IVA al 22%, giusta fattura n. 43 del 22/02/2023;
9. Di autorizzare la liquidazione, a saldo, delle competenze professionali relative al saldo della Direzione lavori, perizia di variante SCIA, contabilità, al Prof. Ing. Luigino Dezi e al Dott. Ing. Alessandro Balducci dello studio tecnico con sede ad Ancona in Via di Passo Varano n. 306/B per un importo complessivo di €. 12.429,06 al lordo degli oneri di legge, giuste fatture:
  - n. 3 del 26/01/2023 dell'importo di €. 6.214,53, al lordo degli oneri di legge, al Prof. Ing. Dezi Luigino;
  - n. 7 del 21/02/2023 dell'importo di €. 6.214,53 al lordo degli oneri di legge, all'ing. Alessandro Balducci;
10. Di autorizzare la liquidazione delle competenze professionali relative alla redazione del certificato di collaudo statico, presentato dall'Ing. Antonio Marconi, con studio in Fermignano in Via G. Mazzini n. 32, dell'importo di €. 13.703,04, al lordo degli oneri di legge, giusta fattura n. 12/001 del 01/02/2023;
11. di dare atto che la ripartizione degli incentivi al personale, tra i dipendenti già individuati con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 340/AV1 del 11/03/2021, avverrà con successivo atto da parte del Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche;

Numero	26	Pag. 14
Data	31 MAG. 2023	

12. di attestare che la spesa complessiva del presente provvedimento, ammontante ad €. 109.458,10 al lordo di IVA e del C.N.P.A.I.A, è compatibile con il bilancio di previsione 2022 approvato con determina DGASUR 987/2022, viene finanziata con i fondi correnti del bilancio, è registrata al conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" per l'anno 2022 ed è prevista nel budget di competenza, per come è stato assegnato all'Area Vasta n. 1;
13. di notificare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art. 234 comma 2 u.c. del D.P.R. n. 207/2010;
14. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. Marche n. 19 del 08.08.2022.

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Magi Emanuela



Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Silvia Arseni



- ALLEGATI -