

CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	IMPORTO CONTRATTUALE [euro]	SUPERFICIE DI INTERVENTO [mq]	COSTO UNITARIO	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE [euro]	NOTE
		PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA	PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	VARIANTI E ULTERIORI OPERE										
8790420410	lavori di riqualificazione energetica del P.O. di I livello Mazzoni di Ascoli Piceno - POR FESR 2014-2020 - ASSE 8	X			X	SOCIM S.p.a.	2 666 491,21	55 000,00	48,48	16/07/21	09/12/21	31/07/23	98%	2 619 049,58	compresa variante
9475486A67	LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RESILIENTI, FINITURE E TINTEGGIATURE NEL REPARTO DI EMATOLOGIA BCM - PIANO 6^ ALA OVEST P.O. C&G MAZZONI DI ASCOLI PICENO			X		PAVIMARKET S.r.l.	67 922,49	300,00	226,41	14/12/22	19/12/22	17/01/23	100%	66 687,43	(economie)
92048545D1	Lavori di bonifica materiali contenenti amianto all'interno dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno			X		ISOLMONTAGGI S.r.l.	728 295,43	768,00	948,30	20/12/22	08/03/23	30/06/24	47%	338 718,83	
9206801C86	Lavori di bonifica materiali contenenti amianto all'interno dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del T. (AP)			X		ISOLMONTAGGI S.r.l.	501 677,43	1 400,00	358,34	19/12/22	09/03/23	26/02/25	0%	0,00	1° SAL non maturato
95717119C9	Lavori di realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Ascoli Piceno (AP)			X		CORRADETTI LEONARDO	121 093,12	200,00	605,47	13/04/23	05/07/23	31/12/2023	0%	0,00	1° SAL non maturato